

⑦

福監発第 545 号

昭和61年 5 月 9 日

福生市長

田 村 匡 雄 殿

福生市議会議長

森 田 治 男

福生市監査委員 山 下 久 吉

同 村 尾 栄 次

昭和61年 3 月分例月出納検査の結果に
ついて(報告)

このことについて、地方自治法第235条の2第3項の規定に
より、次のとおり報告します。

- 1 検 査 日 4 月30日(水)
- 2 場 所 監査委員事務局
- 3 対 象 昭和61年 3 月中における収入役の権限に属
する現金の出納状況並びに関連事項

4 結 果

3 月中における現金の出納状況について、関係帳簿及び証拠書類の検査を実施した結果、

3 月末日における収支の状況は別紙のとおりで、計数上の誤りは認められなかった。

昭和61年 3 月分

1 歳入歳出の状況

昭和60年度

会 計 名	予 算 現 額	本 月 中 歳 入 額 本 月 中 歳 出 額	本 月 末 歳 入 累 計 額 本 月 末 歳 出 累 計 額	収 入 率 執 行 率	本 月 末 現 在 高
一般会計	千円 12,374,269	747,706,548 ^円 1,572,682,575	11,150,807,155 ^円 10,726,498,649	90.1% 86.7	運 △6,528,000 ^円 424,308,506
国保会計	1,483,822	173,920,842 111,964,859	1,185,352,478 1,251,051,016	79.9 84.3	運200,000,000 △65,698,538
区画整理 会 計	661	74040 5,800	648,789 91,438	98.2 13.8	557,351
下 水 道 事業会計	1,807,030	421,444,172 412,707,713	1,470,212,671 1,400,671,903	81.4 77.5	69,540,768
老人保健 医療会計	876,209	78,016,733 73,537,137	804,113,678 805,906,826	91.8 92.0	運 6,528,000 △1,793,148
受託水道 事業会計	624,789	130,414,000 56,249,789	610,360,000 490,074,717	97.7 78.4	120,285,283
合 計	17,166,780	1,551,576,335 2,227,147,873	15,221,494,771 14,674,294,549	88.7 85.5	運200,000,000 547,200,222

・運は運用金

2 歳入歳出外現金の状況

区 分	前 月 末 現 在 高	本 月 中 収 入 額	本 月 中 支 出 額	本 月 末 現 在 高
歳入歳出外現金	22,061,699 ^円	131,902,213 ^円	114,034,813 ^円	39,929,099 ^円
都 税	111,902,927	94,921,278	111,902,927	94,921,278
合 計	133,964,626	226,823,491	225,937,740	134,850,377

3 基金の状況

区 分	前 月 末 現 在 高	本 月 中 収 入 額	本 月 中 支 出 額	本 月 末 現 在 高
用 品 調 達	1,263,048	1,212,391	1,472,638	1,002,801
土 地 開 発	220,531,596	16,354,852	0	236,886,448
職員退職準備	48,843,883	25,237,49	6,328,885	45,038,747
庁 舎 増 築	66,632,635	3,736,304	0	70,368,939
都市施設整備	1,554,949,258	182,181,579	38,000,000	1,699,130,837
中小企業振興 資金一時補填	640,000	3,000	204,771	438,229
仮称第八小学校 建設	2,699,384	148,868	0	2,848,252
福生市育英	13,150,000	0	0	13,150,000
国保高額療養費 基金	1,488,014	101,436	193,254	1,396,196
市営住宅等 管理基金	22,456,519	1,790,694	0	24,247,213
財政調整基金	運△170,000,000 653,315,212	37,993,255	運30,000,000 0	運△200,000,000 691,308,467
国民年金印紙 繰入基金	5,165,780	91,188,820	88,800,000	7,554,600
合 計	運△170,000,000 2,591,135,329	337,234,948	運30,000,000 134,999,548	運△200,000,000 2,793,370,729

・運は運用金

昭和 60 年度

第 6 回

定期監査報告書

(工 事 監 査)

建 設 部 施 設 課

教育委員会 庶 務 課

福 生 市 監 査 委 員

写

福監発第 3577 号
昭和 61 年 3 月 25 日

定期監査（工事）結果報告

福生市長

田 村 匡 雄

福生市議会議長

森 田 治 男 殿

福生市教育委員会委員長

木 村 和 男

2 監査の期間

昭和 61 年 1 月 7 日から昭和 61 年 1 月 23 日まで

福生市監査委員 山 下 久 吉印

3 監査の方針

同 村 尾 栄 次印

この工事監査は、市建設行政の事務、事業の適正化、円滑化を図るため、工事の設計及び施工は法令等に準拠し、適切かつ効率的に執行されているかを、主眼として実施した。この工事監査実施にあたっては、専門技術面についての調査

地方自治法第 199 条第 3 項の規定により定期監査（工事）を行つたので、同条第 8 項の規定に基づき、その結果を次のとおり報告します。

今回工事監査を行つたのは、建設部施設課及び教育委員会庶務課所管の工事の計画、設計及びその施工についてであつたが、その監査結果は、おおむね適切かつ良好な執行がなされている



最市主部

田 林 田

最離会離市主部

森 田 市 民 選

最員委員会委員選市主部

木 林 味 民

山 員委査選市主部

同 林 員 衆 代 表

部の(事工)査選限定回 3 第 3277 号

(若時)アノハコ果

部(事工)査選限定りもア財財の更 3 第 3277 号

部はもの方さ果部の子、ちい基ア財財の更 3 第 3277 号

。てま「若時

昭和 60 年度

第 6 回

定期監査(工事)結果報告

I 監査の概要

1 監査の対象

(1) 福生第三市営住宅新築工事

(2) 福生第六小学校講堂防音改築工事

2 監査の期間

昭和 61 年 1 月 7 日から昭和 61 年 1 月 23 日まで

3 監査の方針

この工事監査は、市建設行政の事務、事業の適正化、円滑化を図るため、工事の設計及び施工は法令等に準拠し、適切かつ効率的に執行されているか否かを、主眼として実施した。

この工事監査実施にあたっては、専門技術面についての調査を、社団法人日本技術士会と委託契約をし、その協力を得て実施した。

II 監査の結果

今回工事監査を行つたのは、建設部施設課及び教育委員会庶務課所管の工事の計画、設計及びその施工についてであつたが、その監査結果は、おおむね適切かつ良好な執行がなされている

と認められるが、一部において今後検討是正を要する事項もあるので、各工事ごとに意見を附し、工事監査の概要を記述する。

(1) 福生第三市営住宅新築工事

監査実施日 昭和61年1月23日

契約金額 171,000,000円

請負者 西武建設(株)

設計者 (株)石井桂建築研究所

工期 昭和60年9月21日から

昭和61年3月10日まで

工事概要 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造 3階建共同住宅

建築面積 $547.95m^2$

延床面積 $1,531.33m^2$

・電気設備工事 ・給排水衛生設備工事

(・印は分離発注工事)

① 計画について

市営住宅は、昭和55年度から計画的に着工され、本年度は1棟12戸、2棟を建築するものである。

計画的に実施されている経過もあり、手続き等にも問題点はなかった。

② 設計について

関係者の努力により、とくに問題点はなかった。

工事材料の品質、規格等に関する指示、施工要領に關しての指示、各種試験及び検査についての指示等について、不適切な点は見当らなかった。

技術的な件に關しては、主体構造が壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造りであり、壁体の主たる品質管理は工場であり、建設現場においてはこれを組立てて、各部材の接合を行う設計となつており、不適切な点は見当らなかった。

以上の見地から調査した結果、(ア)将来の維持管理、經濟性

(イ)設計図書の整備状況 (ウ)図面の正確性及び理解の難易性

(エ)施工上必要な工種の設計図書の遺漏 (オ)工期設定の妥当性

等について、指摘事項はとくに見当らなかった。

③ 施工管理について

工事監理とは、その工事を設計図書と照合し、適切に施工されているか否かを確認することである。

本工事の施工管理の経過、各種試験結果の報告書の説明に關して、全体的にやや形式に流されるきらいが散見された。

検査実施の意味と結果への評価、本工事への適切な反映等の対応については、施工管理の重要性から見て、今後充分留意されたい。

なお、工事写真の記録、監督員詰所、事務所、倉庫等の必要な仮設物、保安措置等いずれの物件も整備されていた。

④ 施工状況について

壁体は工場内管理のコンクリートでもあり、品質は安定しており、外見はおおむね良好である。

構造物などの出来形の精度もよく、設備及び装置も不適切な点は見当らなかつた。

ただし、工場における品質監理の実際の記録がなく、後日に亀裂の発生した場合など、原因究明に支障をきたすことも考えられるので、その記録を整備、保存しておくことを考慮されたい。

なお、前回新築した第二市営住宅については、結露が発生し、問題となつたところであるが、今回の施工にあつてはこの点を考慮し、現場発泡断熱材と強制換気設備を施した防カビ対策がとられてあつた。

(2) 福生第六小学校講堂防音改築工事

監査実施日 昭和61年1月23日

契約金額 140,500,000円

請負者 田村建設工業(株)

設計者 (株)楠山建築設計事務所

工期 昭和60年9月9日から

昭和61年3月15日まで

工事概要 鉄筋コンクリート造 2階建講堂

建築面積 844.405 m^2

延床面積 797.962 m^2

・電気設備 ・換気設備工事

(・印は分離発注工事)

① 計画について

第六小学校講堂防音改築工事は、昨年度の第五小学校に引き続き、計画的に実施されている経過もあり、手続き等にも問題点はなかつた。

② 設計について

関係者の努力によりとくに問題点はなかつた。

工事材料の品質、規格等に関する指示、施工要領に関する指示、各種試験及び検査についての指示等について、不適切な点は見当らなかつた。

技術的な件に関しては、主体構造が場所打ち一体式プレストコンクリート造となつており、コンクリート強度が高く、その品質もいわゆる高級コンクリートとして計画されている。

以上の技術的な見地から調査した結果(ア)将来の維持管理、経済性 (イ)設計図書の整備状況 (ウ)図面の正確性及び理解の難易性 (エ)施工上必要な工種の設計図書の遺漏 (オ)工期設定の妥当性等について、指摘事項はとくに認められなかつた。

③ 施工管理について

工事監理とは、その工事を設計図書と照合し、適切に施工

されているか否かを確認することである。

本工事の施工管理の経過、各種試験結果の報告書の説明に関

して、全体的にやや形式に流されるきらいが散見された。

検査実施の意味と結果への評価、本工事への適切な反映等そ

の対応については、施工管理の重要性から見て、今後充分留

意されたい。

なお、工事写真等の記録、監督員詰所、事務所、倉庫等の必

要な仮設物、保安措置等いずれの物件も整備されていた。

④ 施工状況について

すでに打設されたコンクリートは、決して良好であると言

い難い部分が散見された。

P S コンクリート部分にあつては、高品質コンクリートであ

るべきにもかかわらず、出来上がりのコンクリートは、その

部分（屋根）に問題を残していた。

この原因は、1日当りのコンクリートの打設量が多過ぎて、

打設に長時間を要したこと、並びに勾配面の屋根ということ

が、品質低下の大きな原因であろう。

施工計画に当り、当然とも思えるこれらの原因を排除できな

かつたことは、施工技能に問題があつたものと思われる。

(3) 総 括

今回の両工事監査について全般的な所感を述べれば、すでに

年度別に、計画的に設計、施工されている工事であり、特に指
摘すべき大きな問題や疑義は認められない。

両工事とも、前例追従のきわめて確実なものといえる。

しかしながら、建築はいつの時代でも、洋の東西をとわず、そ

の時代の文化を代表する資産である、補助金に制約される困難

さは充分理解できるが、次の世代のためにも、より高い視点か

ら、積極的な姿勢を示すことも要望される。

昭和 60 年度

第 7 回

定期監査報告書

教育委員会 学校給食課

学校給食センター

福生市監査委員

昭和60年度

⑦

福監発第 3589 号

昭和61年3月26日

定期監査結果報告書

福生市長

田 村 匡 雄

福生市議会議長

森 田 治 男

福生市教育委員会委員長

木 村 和 男

福生市監査委員 山 下 久 吉印

同 村 尾 栄 次印

昭和60年度第7回定期監査の結果について、適正かつ効
て（報告）

地方自治法第199条第3項の規定により定期監査を行つたの
で、同条第8項の規定に基づきその結果を次のとおり報告します。

(1) 学校給食に関する事務について

(2) 備品の管理状況について

(3) 学校給食センター運営審議会について