

管渠工事で推進工法による路線延長456.8mの工事である。

本工事は、監査当日時点で約91%の出来高率であった。
工事の施工状況は、おおむね適切に施工されていると認められた。

以下監査の概要を記述する。

1. 監査の実施年月日 平成元年1月24日

2. 工事概要

工事件名 福生中央排水区(2号幹線)S-63その1
工事

契約金額 305,000,000円

請負業者 五洋・田村建設共同企業体

工期 昭和63年6月25日から
平成元年3月20日まで

工事内容 [推進工]内径1,650~1,800mm

管渠延長=443.5m 路線延長=456.8m

[人孔築造工]内径2,200mm

内法2,400×2,400mm

[立坑工](発進)小判型4,500×6,384mm2箇所

4,200×6,712mm1箇所

円型6,200mm 1箇所

(到達)円型2,800mm 2箇所

[薬液注入工]LW-1 836.7 K0

[付帯工]1式

3. 監査の内容

(1) 事前調査及び連絡調整について

本工事地区は砂礫層地帯であるため、工事全延長456.8m
の中でボーリングを3箇所行っているが、砂礫が多く掘削
後に崩壊する危険が考えられたものを未然に防止する処置
がとられてあった。

また、立坑付近に埋設されていたガス及び水道管、電話
線等の調査は完全に行われていた。

なお、本工事を遂行するにあたり、必然的に騒音、振動
等の公害が発生するが、市との連絡調整は十分とられてい
た。

(2) 設計について

本工事は、現場の特殊事情等を十分に考慮した適切な設計
であり、当該工事に必要な設計図書はすべて作成されてい
ると同時に設計図書には、必要な事項はすべて適正かつ、
正確に表示されているものと判断される。

また、水質汚濁防止、騒音、振動、危険物等を含め、す
べてが関連法規に適合するものと判断でき、将来の維持管

理、経済性を考慮した設計であると考えられる。

(3) 施工管理について

工程表は整備されており、工事の進行状況は、工程表よりやや早めであり、特に問題はない。

また、工事写真は完全であり、施工過程も克明に記録されていた。

(4) 現場管理について

現場での保安処置は適切であり、災害防止策も完全になされているものと判断できた。

(5) 施工状況について

構造物の精度では設計図書と相違しているもの、また、施工状況においての不良及び粗雑なものは見受けられなかった。

昭和 63 年度

第 5 回

定期監査報告書

(工 事 監 査)

建 設 部 施 設 課

福 生 市 監 査 委 員

写

福監発第3240号

平成元年3月15日

定期監査(工事)結果報告

福生市長 石 川 彌八郎

福生市議会議長 殿

村 尾 栄 次

1

中福生公園(仮称)新設工事

2

監査の期間

平成元年1月10日から平成元年2月10日まで 福生市監査委員 持 田 力 ㊟

3

監査の方針

同 上 野 重 勝 ㊟

昭和63年度第5回定期監査(工事)の結果について(報告)

この工事監査にあたっては、専門技術面についての調査を、
地方自治法第199条第3項の規定により、定期監査(工事)
を行ったので、同条第8項の規定に基づきその結果を次のとおり
報告します。

今回の工事監査は、建設部施設課の所管する工事であり、監
査の内容は工事計画、設計及び施工についてである。

監査の方法は、本工事の計画概要、関連する設計図書、その
他関係書類及び契約事務、工事現場の監査を実施した。

号0128第察監部
日る1月8平元如平

部八第 川 区 員市主部
員部合部市主部
方 業 員 科

部 代 田 科 員委査監市主部
部 部 重 理 土 同

部の(専工)査監限安回る第第平80味部
(告部)ていへし果

(専工)査監限安、せもつ安財の取8第第e e 1第部部自式部
めはうの力子果部の手まじ基つ安財の取8第第同、うの式へ行る
。ままじ告部

昭和63年度
第 5 回

定期監査(工事)結果報告

I 監査の概要

1 監査の対象

中福生公園(仮称)新設工事

2 監査の期間

平成元年1月10日から平成元年2月2日まで

3 監査の方針

この工事監査は、市建設行政の事務、事業の適正化、円滑化を図るため、工事の設計及び施工は、法令等に準拠し、適切かつ効率的に執行されているか否かを主眼として実施した。

この工事監査にあたっては、専門技術面についての調査を、社団法人日本技術士会と委託契約をし、その協力を得て実施した。

II 監査の結果

今回の工事監査は、建設部施設課の所管する工事であり、監査の内容は工事計画、設計及び施工についてである。

監査の方法は、本工事の計画概要、関連する設計図書、その他関係書類及び契約事務、工事現場の監査を実施した。

監査の結果は、おおむね適切な執行がなされていると認められる。

以下監査の概要と留意すべき事項について記述する。

1 工事の概要

(1) 件 名 中福生公園（仮称）新設工事

(2) 場 所 福生市大字福生460番地1

(3) 工事内容

敷地面積 4,408.55 m^2

敷地造成工 1式

園路広場工 1式

修景施設工（流水・噴水・池・八ツ橋）1式

植 栽 1式

芝 張 1,530 m^2

休養施設工（四阿）1式

遊戯施設工 1式

管理施設工 1式

給排水、電気設備工 1式

便益施設工（便所・水飲み）1式

水景設備工（流水・噴水設備）1式

循環配管工 1式

(4) 工 期 昭和63年10月19日から

平成元年3月25日まで

(5) 契約金額 86,000,000円

(6) 請負業者 平野造園土木株式会社

2 監査の概要

当該工事に係わる計画、設計、契約、積算、施工、施工管理等について調査した結果おおむね妥当と認められるが、施工進捗状況が多少遅れぎみであるので、請負業者を督促して工期内の完成を期せられたい。

(1) 計画について

ア 都道に側溝が無いので、大雨の際、公園に流れ込む可能性があり、都との調整の必要がある。

イ 都道の法面保護工の施工を都に要請する必要がある。

(2) 設計について

ア 当該設計図書は整備されている。

イ 将来の維持管理、経済性の検討が行われ設計されている。

ウ 積算については、積算根拠は明確であり、設計単価及び歩掛りは適正である。

エ 仕様書は施工目的の主要部分であるので、設計書に一般土木工事仕様書と特記仕様書を添附すること。特記仕様書（便所建築）は図面にあることを表示した方が適切である。

(3) 施工管理について

ア 工事用の資材の数量、品質、形状、寸法等の検査は適切である。

イ 工事日報、工事記録写真等の整理は良く行われている。

ウ 施工の進捗状況が多少遅れぎみであるので、工程管理の指導を適切にされたい。

工事内容

敷地面積 4,408.55㎡ 丁内寸面積 (1)

戸内入付箇所の開工、窓の雨大、戸の戸無地溝開きの直轄、

道路広場工。ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

1式 丁内寸面積 (2)

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

1式 丁内寸面積 (3)

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

給排水、電気設備工。1。ふあ必要の導路の工事、

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

ふあ必要の導路の工事、ふあ必要の導路の工事、

(4) 工 期 昭和63年10月19日から。ふあ必要の導路の工事、

平成元年3月25日まで

定期監査報告書

(工 事 監 査 表)

昭和63年10月19日から。ふあ必要の導路の工事、

福生市監査委員

昭和 63 年度

第 6 回

定期監査報告書

市民部 環境防災課

福生市監査委員

写

昭和63年度
福監発第3241号

平成元年3月15日

定期監査報告書

福生市長

石川 彌八郎

福生市議会議長

殿

村尾 栄次

2 監査の範囲

昭和63年4月1日から平成元年2月28日まで
福生市監査委員 持田 力印

執行された財務に関する事務 同 上野 重勝印

3 監査の実施期間

平成元年1月9日から平成元年2月7日まで

昭和63年度第6回定期監査の結果について

(報告)

監査の実施にあたっては、監査対象となった市民部環境防災

地方自治法第199条第3項の規定により定期監査を行ったので、同条第8項の規定に基づき、その結果を次のとおり報告します。

- (1) 予算の執行状況について。

- (2) 清掃業務に関すること。

- (3) 防災業務に関すること。

- (4) 交通安全対策業務に関すること。

- (5) 行政事務関係業務に関すること。

平成元年3月12日
第341号

三

市長 市議会
市長 市議会
市長 市議会

市長 市議会
市長 市議会

平成元年3月12日
(告辞)

平成元年3月12日
市長 市議会

昭和63年度

第6回

定期監査報告書

I 監査の概要

1 監査の対象

市民部環境防災課

2 監査の範囲

昭和63年4月1日から昭和63年12月28日までの間に
執行された財務に関する事務

3 監査の実施期間

平成元年1月9日から平成元年2月7日まで

4 監査の方針

監査の実施にあたっては、監査対象となった市民部環境防災
課における事務が法令等に基づいて、適正かつ効率的に執行さ
れているかどうかについて、監査を実施した。

(1) 予算の執行状況について。

(2) 清掃業務に関すること。

(3) 防災業務に関すること。

(4) 交通安全対策業務に関すること。

(5) 行政事務関係業務に関すること。