

監査の結果報告書

1. 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による監査

2. 監査の期間

昭和45年12月22日 / 日間

3. 監査の対象

一般建設工事の進行状況について

4. 監査の内容

現在実施している工事の進行状況について

5. 監査の結果

今回実施した工事は、別紙のとおりであるが、全般的に工程表どおり工事が進められており、とくに市立第1小学校分校増築工事、市立第5小学校屋内運動場新築工事においては、約80%も進行しており良好であると思われた。しかしながら防衛補助をとまなう工事においては、補助決定が遅れていることもあるが、全般的に進行が悪く、今後も防衛補助をとまなう事業も実施されると思うが、関係官庁とよく連絡をとりより順調に工事が進められるよう望むものである。

なお、防衛補助事業の一環として行なわれている福生病院附属准看護学院防音改築工事もあわせて監査したが、まだ着手の

段階であり、とくに進行状況が悪く、補助決定が遅れたこともあるが今後関係者においては充分なる監督指導をせられるよう切望するものである。

施 行 中 の 工 事 一 覧 表

(45/12/22現在)

工 事 名	工事請負費	業 者 名	工 期	備 考
市立第5小学校運動場新築工事	23,100,000	(株) 巴 組	45. 8. 27 ～ 46. 1. 31	進捗率 75%
市立第5小学校増築工事	25,270,000	(株) 浅沼組	45. 8. 7 ～ 46. 3. 31	進捗率 55%
市立第1小学校分校増築工事	26,900,000	島藤建設工業 (株)	45. 8. 8 ～ 46. 3. 31	進捗率 64%
市立第1小学校分校防音併行工事	4,935,000	"	45. 10. 28 ～ 46. 3. 31	進捗率 80%
市立第5小学校防音併行工事	5,678,000	(株) 浅沼組	45. 10. 28 ～ 46. 3. 31	進捗率 35%
			45/12/	

こともあ
より切望

施行中の工事一覧表

(45/12/22現在)

工事名	工事請負費	業者名	工期	備考
市立第5小学校屋内運動場新築工事	23,100,000	(株)巴組	45.8.27 ～ 46.1.31	進捗率 75%
市立第5小学校増築工事	25,270,000	(株)浅沼組	45.8.7 ～ 46.3.31	進捗率 55%
市立第1小学校分校増築工事	26,900,000	島藤建設工業 (株)	45.8.8 ～ 46.3.31	進捗率 64%
市立第1小学校分校防音併行工事	4,935,000	"	45.10.28 ～ 46.3.31	進捗率 80%
市立第5小学校防音併行工事	5,678,000	(株)浅沼組	45.10.28 ～ 46.3.31	進捗率 35%
横田飛行場排水路工 中央幹線及び舗装工	20,300,000	(株)藤田組	45.12.1 ～ 46.3.31	進捗率 0%
市道第86号線 側溝及び舗装工事	7,450,000	田村建設工業 (株)	45.11.6 ～ 45.12.26	進捗率 70% (側溝の90%位)
仮称下河原保育園新築工事	24,600,000	(株)浅沼組	45.11.2 ～ 46.3.31	進捗率 5% (型枠工事)
第3浄水場配水池築造工事	8,154,000	田村建設工業 (株)	45.7.28 ～ 46.2.25	進捗率 58.4%
送水管(φ300)埋設その2工事	17,770,000	小林土建(株)	45.7.28 ～ 45.12.28	進捗率 98.5%
水道防護管埋設工事	2,525,000	南野建設(株)	45.9.18 ～ 45.12.28	進捗率 70%
福生病院附属看護学院 防音改築工事	30,060,000	田村建設工業 (株)	45.11.25 ～ 46.3.31	進捗率 5%

福企発第 2027 号

昭和46年 / 月 / 6日

殿

福生市監査委員

山下久吉 ⑩

大野行夫 ⑩

10月分例月出納検査実施結果
報告

このことについて、つぎのとおり報告します。

1. 実施日時 昭和45年 / 月 25日 (水)
午前9時30分から2時まで
2. 場 所 福生市役所2階会議室
3. 出席者 山下久吉 大野行夫
4. 検査対象
 - (1) 昭和45年度福生市一般会計
 - (2) 昭和45年度福生市国民健康保険特別会計
 - (3) 昭和45年度福生市と畜場会計

(4) 昭和45年度福生市福生都市計画福生土地区画整理事業
会計

(5) 昭和45年度福生市公益質屋会計

(6) 昭和45年度福生市公共用地会計

(7) 昭和45年度福生市用品調達基金

(8) 昭和45年度福生市公益質屋基金

(9) 昭和45年度福生市土地開発基金

(10) 昭和45年度福生市水道事業会計

5. 結果

関係帳簿及び証書類を審査の結果、各会計とも良好であると
認める。

昭和45年10月分歳入歳出現計表

	9月末有高	歳入	歳出	10月末有高
一般会計	106,467,739	63,815,740	67,206,155	103,077,324
国保会計	19,735,798	23,473,100	12,294,874	30,914,024
と畜場会計	2,950,245	3,372,900	1,959,039	4,364,106
区画整理会計	18,826,908	557,376	793,1243	11,453,041
公益質屋会計	594,517	178,112	76619	696,010
公共用地会計	2,394,519	△ 2,024,533	0	369,986
用品調達基金	80,819	439,090	229,513	290,396
公益質屋基金	17,500	1,697,700	1,440,000	275,200
土地開発基金	801,2762	4,295,520	0	12,308,282
小計	159,080,807	95,805,005	91,137,443	163,748,369
水道事業会計	65,869,923	15,386,589	10,872,741	70,383,771
合計	224,950,730	111,191,594	102,010,184	234,132,140

福企発第 24 / 4 号

昭和46年 2 月 4 日

殿

福生市監査委員

山下 久 吉 ⑩

大 野 行 夫 ⑩

／／月分例月出納検査実施結果
報告

このことについて、つぎのとおり報告します。

1. 実施日時 昭和45年 / 2 月 22 日 (火)
午前 9 時 30 分から 3 時まで
2. 場 所 福生市役所 2 階会議室
3. 出席者 山下久吉 大野行夫
4. 検査対象
 - (1) 昭和45年度福生市一般会計
 - (2) 昭和45年度福生市国民健康保険特別会計
 - (3) 昭和45年度福生市と畜場会計

(4) 昭和45年度福生市福生都市計画福生土地区画整理事業
会計

(5) 昭和45年度福生市公益質屋会計

(6) 昭和45年度福生市公共用地会計

(7) 昭和45年度福生市用品調達基金

(8) 昭和45年度福生市公益質屋基金

(9) 昭和45年度福生市土地開発基金

(10) 昭和45年度福生市水道事業会計

5. 結果

関係帳簿及び証書類を審査の結果、各会計とも良好であると
認める。

6. 参考

昭和45年11月分歳入歳出現計表

	10月末有高	歳入	歳出	11月末有高
一般会計	103,077,324	104,907,096	101,796,495	106,187,925
国保会計	30,914,024	4,639,440	11,428,305	24,125,159
と畜場会計	436,4106	2,705,580	1,978,837	5,090,849
区画整理会計	11,453,041	16,416,323	8,401,373	19,467,991
公益質屋会計	696,010	112,631	82,163	726,478
公共用地会計	369,986	0	0	369,986
用品調達基金	290,396	175,120	135,958	329,558
公益質屋基金	275,200	1,004,400	1,094,200	185,400
土地開発基金	12,308,282	0	0	12,308,282
小計	163,748,369	129,960,590	124,917,331	168,791,628
水道事業会計	70,383,771	12,165,157	40,535,164	42,013,764
合計	234,132,140	142,125,747	165,452,495	210,805,392



福企発第 24 / 5 号

昭和46年 2 月 4 日

殿

福生市監査委員

山 下 久 吉 ㊟

大 野 行 夫 ㊟

1 / 2 月分例月出納検査実施結果
報告

このことについて、つぎのとおり報告します。

1. 実施日時 昭和46年1月20日(水)
午後1時30分から5時まで
2. 場 所 福生市役所 2階会議室
3. 出席者 山下久吉 大野行夫
4. 検査対象
 - (1) 昭和45年度福生市一般会計
 - (2) 昭和45年度福生市国民健康保険特別会計
 - (3) 昭和45年度福生市と畜場会計

(4) 昭和45年度福生市福生都市計画福生土地区画整理事業

会計

(5) 昭和45年度福生市公益質屋会計

(6) 昭和45年度福生市公共用地会計

(7) 昭和45年度福生市用品調達基金

(8) 昭和45年度福生市公益質屋基金

(9) 昭和45年度福生市土地開発基金

(10) 昭和45年度福生市水道事業会計

5 結 果

関係帳簿及び証書類を審査の結果、各会計とも良好であると認める。

6. 参 考

昭和45年12月分歳入歳出現計表

	11月末有高	歳入	歳出	12月末有高
一般会計	106,187,925	226,184,120	186,226,408	146,145,637
国保会計	24,125,159	6,320,110	13,426,553	17,018,716
と畜場会計	5,090,849	2,557,440	5,148,755	2,499,534
区画整理会計	19,467,991	1,097,669	5,434,804	15,130,856
公益質屋会計	726,478	169,612	334,736	561,354
公共用地会計	369,986	0	11,250	358,736
用品調達基金	329,558	196,085	237,200	288,443
公益質屋基金	185,400	1,768,000	1,281,000	672,400
土地開発基金	12,308,282	17,535,078	1,034,196	28,809,164
小計	168,791,628	255,828,114	213,134,902	211,484,840
水道事業会計	42,013,764	12,807,756	42,007,604	12,813,916
合計	210,805,392	268,635,870	255,142,506	224,298,756



福生市長 石川 常太郎 印

石川信義殿

昭和四十六年第一回福生市議会定例会に提案する議案第二十七号について、つぎのとおり訂正したので、よろしくお取計らいくださるようお願いいたします。

正	誤	正誤の別	整理番号	路線名	起 点	終 点
削	四九二			四九二 号 線	福生市大字福生字奈賀九三〇	
					九二七	
除						